

**REPORTE DE AVANCE RAMO 33**  
Registro de Avances Físicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)  
MUNICIPIO: 083 TEMAMATLA / FAISMUN  
Año de Ejercicio 2023. diciembre  
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 8,534,734.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
67331/ 0015 253032	18 OTP	UR URBANIZACIO N	C REHABILIT ACION DIRECTA	268 INFRAEST RUCTURA AGRICOLA: CAMINO SACACOSECH A	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN CALLE 5 DE MAYO, COLONIA EL DURAZNO, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TEMAMATLA. / TEMAMATLA	CONTRAT O	2023-11-16	2023-12-21	148,121.68	148,121.68	0.00	148,121.68	148,121.68	0.00	01 METRO LINEAL	152.18		3 POBLAD O	1	717	100	100.00
67332/ 0016 300510	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	B AMPLIACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PASEO DE LOS VIVEROS, DE CALLE MOELOS A CARRETERA COCOTITLAN-TEPETLIXPA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TEMAMATLA. / TEMAMATLA	CONTRAT O	2023-11-16	2023-11-21	190,831.52	190,831.52	0.00	190,831.52	190,831.52	0.00	01 METRO LINEAL	207.00		2 COLONIA	1	156	100	100.00
67333/ 0017 278904	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	C REHABILIT ACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PLAZA HIDALGO DE CALLE GUERRERO A CALLE CUAUHTÉMOC, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TEMAMATLA. / TEMAMATLA	CONTRAT O	2023-11-16	2023-11-21	575,650.32	575,650.32	0.00	575,650.32	575,650.32	0.00	01 METRO LINEAL	97.99		2 COLONIA	1	293	100	100.00
67334/ 0018 279107	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	C REHABILIT ACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PLAZA HIDALGO DE CALLE CAMPECHE A CALLE MORELOS; EN CALLE 2 DE MARZO DE CALLE MORELOS A CALLE MÉXICO, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TEMAMATLA. / TEMAMATLA	CONTRAT O	2023-11-16	2023-11-21	1,160,325.72	1,160,325.72	0.00	1,160,325.72	1,160,325.72	0.00	01 METRO LINEAL	241.86		2 COLONIA	1	543	100	100.00
67335/ 0019 279978	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	C REHABILIT ACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PLAZA HIDALGO DE CALLE ZACATECAS A CALLE COAHUILA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TEMAMATLA. / TEMAMATLA	CONTRAT O	2023-11-16	2023-12-21	1,035,174.56	1,035,174.56	0.00	1,035,174.56	1,035,174.56	0.00	01 METRO LINEAL	152.08		2 COLONIA	1	549	100	100.00
67336/ 0020 279335	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILIT ACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PLAZA HIDALGO DE CALLE GUERRERO A CALLE CUAUHTÉMOC, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TEMAMATLA. / TEMAMATLA	CONTRAT O	2023-11-16	2023-12-21	355,421.04	355,421.04	0.00	355,421.04	355,421.04	0.00	01 METRO LINEAL	125.27		2 COLONIA	1	289	100	100.00
67337/ 0021 279790	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILIT ACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PLAZA HIDALGO DE CALLE CAMPECHE A CALLE MORELOS Y EN CALLE 2 DE MARZO DE CALLE MORELOS A CALLE MÉXICO, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TEMAMATLA. / TEMAMATLA	CONTRAT O	2023-11-16	2023-12-21	624,877.58	624,877.58	0.00	624,877.58	624,877.58	0.00	01 METRO LINEAL	121.65		2 COLONIA	1	616	100	100.00
67338/ 0022 280047	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILIT ACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PLAZA HIDALGO DE CALLE ZACATECAS A CALLE COAHUILA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TEMAMATLA. / TEMAMATLA	CONTRAT O	2023-11-16	2023-12-21	471,251.02	471,251.02	0.00	471,251.02	471,251.02	0.00	01 METRO LINEAL	174.15		2 COLONIA	1	458	100	100.00
67339/ 0023 280412	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	B AMPLIACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PROLONGACIÓN JUAN ESCUTIA Y CERRADA DE JUAN ESCUTIA, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ZULA, TEMAMATLA. / SANTIAGO ZULA	CONTRAT O	2023-11-16	2023-12-21	663,029.20	663,029.20	0.00	663,029.20	663,029.20	0.00	01 METRO LINEAL	120.24		2 COLONIA	1	113	100	100.00

**REPORTE DE AVANCE RAMO 33**  
Registro de Avances Físicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)  
MUNICIPIO: 083 TEMAMATLA / FAISMUN  
Año de Ejercicio 2023. diciembre  
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 8,534,734.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
67340/0024280498	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	C REHABILITACION DIRECTA	266 DRENAJE SANITARIO	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PALENQUE DE CALLE PROLONGACION JUAN ESCUTIA A TERRENOS DE LABOR, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ZULA, TEMAMATLA, (1ERA ETAPA). / SANTIAGO ZULA	CONTRATO	2023-11-16	2023-12-21	573,176.82	573,176.82	0.00	573,176.82	573,176.82	0.00	01 METRO LINEAL	130.00		2 COLONIA	1	326	100	100.00
67341/0025320291	18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	Z MEJORAMIENTO DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN TEMAMATLA, EN CALLE PROLONGACION 5 DE MAYO, CALLE CERRADA DE TAMAULIPAS Y COLONIA MARAVILLAS, LOCALIDADES SANTIAGO ZULA Y SAN JUAN TEMAMATLA. / SANTIAGO ZULA TEMAMATLA	CONTRATO	2023-11-16	2023-12-21	2,134,243.35	2,134,243.35	0.00	2,134,243.35	2,134,243.35	0.00	01 METRO LINEAL	1,188.00		2 COLONIA	3	323	100	100.00
67344/0026262355	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	C REHABILITACION DIRECTA	266 DRENAJE SANITARIO	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DURANGO DECALLE PLAZA HIDALGO A ZALLE YUCATAN, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TEMAMATLA. / TEMAMATLA	CONTRATO	2023-11-16	2023-12-21	563,865.10	563,865.10	0.00	563,865.10	563,865.10	0.00	01 METRO LINEAL	62.00		2 COLONIA	1	53	100	100.00
<b>TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 12</b>									<b>TOTAL</b>	<b>8,495,967.91</b>	<b>8,495,967.91</b>	<b>0.00</b>	<b>8,495,967.91</b>	<b>8,495,967.91</b>	<b>0.00</b>							<b>1200</b>

Complementarios: 0

Directa: 12

CIUDADANO JOSÉ ANTONIO VALLEJO GAMA  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



TEMAMATLA  
Gobierno Municipal  
2022-2024

PRESIDENCIA

CONTADOR PUBLICO JASMIN GUADALUPE RIVERA SANCHEZ  
TESORERA MUNICIPAL



TEMAMATLA  
Gobierno Municipal  
2022-2024

TESORERÍA

INGENIERO ARO. MIGUEL ANGEL ALFARO SANTAMARIA  
DIRECTOR DE OBRA PUBLICA, DES. URB. Y E.



TEMAMATLA  
Gobierno Municipal  
2022-2024

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

LICENCIADO JOSE ESPINOZA JUAREZ  
CONTRALOR MUNICIPAL



TEMAMATLA  
Gobierno Municipal  
2022-2024

CONTRALORÍA