



Cuenta Pública 2022
Informe de Obras Programadas y Ejecutadas
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEMAMATLA 0017

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Finalidad	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fuente de financiamiento			Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiada	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer	Avance físico de la obra (porcentaje)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
01	08	05	01	01	03	25	01	01	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL, CONMUTADOR	SAN JUAN TEMAMATLA	79	Contrato	Adjudicación Directa	0.00	127,999.00	0.00	127,999.00	127,983.45	15.55	100%
02	02	01	01	02	01	26	01	01	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SONORA DEL CADENAMIENTO 0+000.00 AL CADENAMIENTO 0+170.00	SAN JUAN TEMAMATLA	679	Contrato	Invitación Restringida	0.00	1,993,922.85	0.00	1,993,922.85	1,993,419.97	502.88	100%
02	02	01	01	02	01	26	01	01	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE RÍO SAN JUAN DEL CADENAMIENTO 0+000.00 AL CADENAMIENTO 0+036.17 Y DEL CADENAMIENTO 0+036.17 AL CADENAMIENTO 0+170.00.	SAN JUAN TEMAMATLA	1,154	Contrato	Invitación Restringida	0.00	1,993,922.85	0.00	1,993,922.85	1,993,592.32	330.53	100%
02	02	01	01	04	01	26	01	01	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE PROTECCIÓN CIVIL EN SAN JUAN TEMAMATLA, SANTIAGO ZULA Y LOS REYES ACATLIXHUAYÁN.	SAN JUAN TEMAMATLA, SANTIAGO ZULA Y LOS REYES ACATLIXHUAYÁN	14,130	Contrato	Invitación Restringida	0.00	1,066,743.90	0.00	1,066,743.90	1,066,563.79	180.11	100%
02	02	01	01	04	01	26	01	01	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO CON PASTO SINTÉTICO EN LOS REYES ACATLIXHUAYÁN.	LOS REYES ACATLIXHUAYÁN	1,674	Contrato	Invitación Restringida	0.00	1,848,837.70	0.00	1,848,837.70	1,848,088.74	748.96	100%
02	02	01	01	04	01	26	01	01	CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE PARA CANINOS EN SITUACIÓN DE CALLE EN SAN JUAN TEMAMATLA.	SAN JUAN TEMAMATLA	14,130	Contrato	Invitación Restringida	0.00	709,931.78	0.00	709,931.78	709,581.78	350.00	100%
02	02	01	01	04	02	26	01	01	REMODELACIÓN DE AUDITORIO DELEGACIÓN ZULA.	SANTIAGO ZULA	2,747	Contrato	Invitación Restringida	0.00	1,804,079.92	0.00	1,804,079.92	1,803,880.31	199.61	100%
02	02	01	01	04	02	26	01	01	REHABILITACIÓN BARRA PERIMETRAL DEL DEPORTIVO BICENTENARIO EN SAN JUAN TEMAMATLA.	SAN JUAN TEMAMATLA	2,462	Contrato	Invitación Restringida	0.00	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	1,249,822.05	177.95	100%
02	05	01	01	01	06	25	01	01	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN PREESCOLAR EN TEMAMATLA, LOCALIDAD SANTIAGO ZULA, ASENTAMIENTO SANTIAGO ZULA EN JARDÍN DE NIÑOS MANUEL M PONCE CCT 15EJN0345A1.	SANTIAGO ZULA	120	Contrato	Invitación Restringida	0.00	978,348.07	0.00	978,348.07	978,347.99	0.08	100%
02	05	01	01	01	06	25	01	01	IMPERMEABILIZACIÓN DE AULA DE CÓMPUTO EN TEMAMATLA, LOCALIDAD SANTIAGO ZULA, ASENTAMIENTO SANTIAGO ZULA EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NUMERO 0487 DOCTOR GUSTAVO BAZ PRADA Y CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL, POZOS DE ABSORCIÓN Y PISOS EN AULAS EN TEMAMATLA, LOCALIDAD LOS REYES ACATLIXHUAYÁN, ASENTAMIENTO LOS REYES ACATLIXHUAYÁN EN JARDÍN DE NIÑOS JUAN SEBASTIAN BACH.	LOS REYES ACATLIXHUAYÁN Y SANTIAGO ZULA	327	Contrato	Adjudicación Directa	0.00	311,163.40	0.00	311,163.40	31,151.73	11.67	100%
03	03	05	01	01	04	25	01	01	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN TEMAMATLA, LOCALIDAD SANTIAGO ZULA, ASENTAMIENTO SANTIAGO ZULA EN	SANTIAGO ZULA	92	Contrato	Invitación Restringida	0.00	577,496.08	0.00	577,496.08	577,496.08	0.00	100%
03	03	05	01	01	04	25	01	01	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN TEMAMATLA, LOCALIDAD SANTIAGO ZULA, ASENTAMIENTO TIERRA GRANDE EN C	SANTIAGO ZULA	116	Contrato	Invitación Restringida	0.00	692,084.29	0.00	692,084.29	692,084.29	0.00	100%
03	05	01	03	04	02	25	01	01	CONSTRUCCIÓN DE CICLO PISTA EN TEMAMATLA, LOCALIDAD SAN JUAN TEMAMATLA, ASENTAMIENTO SAN JUAN TEMAMATLA, EN LÍMITES TERRITORIALES DE COCOTITLÁN A VADO DE TEMAMATLA.	SAN JUAN TEMAMATLA	6,364	Contrato	Invitación Restringida	0.00	1,746,412.76	0.00	1,746,412.76	1,745,612.86	799.90	100%
03	05	01	03	04	03	25	01	01	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN TEMAMATLA, LOCALIDAD SAN JUAN TEMAMATLA, ASENTAMIENTO SAN JUAN TEMAMATLA EN CALLE SAN LUIS POTOSÍ A CAMINO A CHAUHTITLA (RASTRO).	SAN JUAN TEMAMATLA	6,364	Contrato	Invitación Restringida	0.00	1,778,511.76	0.00	1,778,511.76	1,773,199.64	373.85	100%

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, así como sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

C. JOSÉ ANTONIO VALLEJO GAMA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. P. ROCÍO GUERRERO ÁLVAREZ
TESORERA MUNICIPAL

LIC. ARTURO OLIVER DOMÍNGUEZ PIZANO
SECRETARIO MUNICIPAL

ING. ARO. GABRIEL GARCÍA JIMÉNEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS