

07 JUL 2023  
15:55h

"2023. Año del Septuagésimo Aniversario del Reconocimiento del  
Derecho al Voto de las Mujeres en México".

TESORERÍA  
**RECIBIDO**

*Handwritten signature/initials*

Dependencia **Dirección de Obra Pública,  
Desarrollo Urbano y Ecología.**  
No. de oficio [Redacted]  
Asunto **Se remite reporte de avance  
SIAMEN del mes de junio 2023.**

Temamatla, Estado de México a 4 de julio de 2023.

LICENCIADO ROBERTO INDA GONZÁLEZ  
SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO  
DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL  
GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

- 7 JUL 2023

AT'N:  
LIC. YAZMÍN ENRÍQUEZ VÁZQUEZ  
TITULAR DE LA UNIDAD DE NORMATIVIDAD

CONTABILIDAD  
**RECIBIDO**

PRESENTE.

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 235 y 240 del Código Financiero del Estado de México y Municipios, atentamente me dirijo a usted para remitir de manera impresa debidamente firmado y sellado el Reporte de Avance del Ramo 33 (Registro de avances físicos y financieros) de este Municipio de Temamatla, correspondiente al mes de junio 2023.

La información comprende lo relativo al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) del ejercicio 2023 y Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN) del ejercicio 2023.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

*Handwritten signature of Gabriel García Jiménez*



ING. ARQ. GABRIEL GARCÍA JIMÉNEZ  
DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA  
DE TEMAMATLA, ESTADO DE MÉXICO

EDOMEX  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO  
06 JUL 2023  
UNIDAD DE NORMATIVIDAD  
**RECIBIDO**  
HORA: 10:13 am

C. C. P. C. JOSÉ ANTONIO VALLEJO GAMA - PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
C. P. ROCÍO GUERRERO ÁLVAREZ - TESORERA MUNICIPAL  
LIC. JOSÉ ESPINOZA JUÁREZ - CONTRALOR MUNICIPAL  
ARCHIVO  
GGJAYB

07 JUL 2023  
15:55h

PRESIDENCIA  
**RECIBIDO**

**REPORTE DE AVANCE RAMO 33**  
Registro de Avances Físicos y Financieros  
(cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 083 TEMAMATLA / FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
Año de Ejercicio 2023. JUNIO 2023  
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 12,595,560.60 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
61286/0001	08 ADM	SF SANEAMIENTO O FINANCIERO	Q ADEUDO EJERCICIOS ANTERIORES	132 CAEM	PAGO DE CLORACION DE AGUA ENERO A DICIEMBRE 2023 / TEMAMATLA	ADMINISTRACION	2023-02-24	2023-12-31	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	377,984.72	377,984.72	0.00	81 PAGO	12.00		4 MUNICIPIO	1	14,130	37	37.81
61287/0002	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	128 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA (PERSONAL OPERATIVO)	PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA DE ENERO A DICIEMBRE 2023 / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2023-02-24	2023-12-31	6,040,826.00	6,040,826.00	0.00	1,770,496.87	1,770,496.87	0.00	80 ELEMENTO	1,200.00		4 MUNICIPIO	1	14,130	29	29.31
61288/0003	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	PAGO COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA DE ENERO A DICIEMBRE 2023 / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2023-02-24	2023-12-31	1,176,000.00	1,176,000.00	0.00	518,583.27	518,583.27	0.00	34 VEHICULO	10.00		4 MUNICIPIO	1	14,130	44	44.09
61289/0004	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENTO	121 ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2023-02-24	2023-12-31	590,000.00	590,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50 EQUIPO	50.00		4 MUNICIPIO	1	14,130	0	0.00
61292/0005	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2023-02-24	2023-12-31	100,000.00	100,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	34 VEHICULO	7.00		4 MUNICIPIO	1	14,130	3	2.80
61294/0006	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENTO	008 ADQUISICION DE VEHICULOS P/SEGURIDAD PUBLICA	ADQUISICION VEHICULO TERRESTRE PARA SEGURIDAD PUBLICA / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2023-02-24	2023-12-31	560,000.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34 VEHICULO	1.00		4 MUNICIPIO	1	14,130	0	0.00
61296/0007	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	129 NOMINA PROTECCION CIVIL (PERSONAL OPERATIVO)	PAGO DE NOMINA PROTECCION CIVIL DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023 / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2023-02-24	2023-12-31	956,224.00	956,224.00	0.00	277,496.82	277,496.82	0.00	80 ELEMENTO	120.00		4 MUNICIPIO	1	14,130	28	29.02
61297/0008	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL ENERO A DICIEMBRE DE 2023 / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2023-02-24	2023-12-31	240,000.00	240,000.00	0.00	162,603.47	162,603.47	0.00	34 VEHICULO	3.00		4 MUNICIPIO	1	14,130	67	67.76
61298/0009	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENTO	122 ADQUISICION DE EQUIPO PARA PROTECCION CIVIL	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCION CIVIL / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2023-02-24	2023-12-31	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50 EQUIPO	5.00		4 MUNICIPIO	1	14,130	0	0.00
61299/0010	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2023-02-24	2023-12-31	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34 VEHICULO	2.00		4 MUNICIPIO	1	14,130	0	0.00
61300/0011	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENTO	119 ADQUISICION DE VEHICULOS P/PROTECCION CIVIL	ADQUISICION AMBULANCIA PARA PROTECCION CIVIL / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2023-02-24	2023-12-31	1,682,510.60	1,682,510.60	0.00	0.00	0.00	0.00	34 VEHICULO	1.00		4 MUNICIPIO	1	14,130	0	0.00
61301/0012	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENTO	122 ADQUISICION DE EQUIPO PARA PROTECCION CIVIL	EQUIPAMIENTO UNIDAD PROTECCION CIVIL / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2023-02-24	2023-12-31	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50 EQUIPO	1.00		4 MUNICIPIO	1	14,130	0	0.00

EDOMEX  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO  
06 JUL 2023  
RECIBIDO



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

MUNICIPIO: 083 TEMAMATLA / FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

**REPORTE DE AVANCE RAMO 33**  
Registro de Avances Físicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)

Año de Ejercicio 2023. JUNIO 2023  
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 12,595,560.60 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances				
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.		
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 12						TOTAL			12,595,560.60	12,595,560.60	0.00	3,109,965.15	3,109,965.15	0.00									208	

Complementarios: 0      Directa: 0



TEMAMATLA  
Gobierno Municipal  
2022-2024

**PRESIDENCIA**

CIUDADANO JOSÉ  
ANTONIO VALLEJO GAMA  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL



TEMAMATLA  
Gobierno Municipal  
2022-2024

**TESORERÍA**

CONTADOR PUBLICO  
ROCIO GUERRERO  
ÁLVAREZ  
TESORERA MUNICIPAL



TEMAMATLA  
Gobierno Municipal  
2022-2024  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS,  
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

INGENIERO ARQUITECTO  
GABRIEL GARCÍA JIMÉNEZ  
DIRECTOR DE OBRA  
PÚBLICA, DES. URB. Y E.



TEMAMATLA  
Gobierno Municipal  
2022-2024

**CONTRALORÍA**

LICENCIADO JOSE  
ESPINOZA JUAREZ  
CONTRALOR MUNICIPAL



TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 8,534,734.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción						Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances					
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.	
63913/000173349	16 OTP	UR URBANIZACION	C REHABILITACION DIRECTA	268 INFRAESTRUCTURA AGRICOLA: CAMINO SACACOSECHA	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS PROLONGACION TABASCO EN TEMAMATLA, LOCALIDAD SAN JUAN TEMAMATLA. / PREDIO DE LOS ALBERTOCOS	CONTRATO	2023-07-03	2023-08-16	513,896.85	513,896.85	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	342.50		3 POBLADO	1	1,117	0	0.00	
63923/000274900	16 OTP	UR URBANIZACION	C REHABILITACION DIRECTA	268 INFRAESTRUCTURA AGRICOLA: CAMINO SACACOSECHA	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS 5 DE MAYO COLONIA EL DURAZNO EN TEMAMATLA, LOCALIDAD SAN JUAN TEMAMATLA. / TEMAMATLA	CONTRATO	2023-07-03	2023-08-18	330,268.21	330,268.21	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	266.00		3 POBLADO	1	717	0	0.00	
63924/000378663	16 OTP	UR URBANIZACION	C REHABILITACION DIRECTA	268 INFRAESTRUCTURA AGRICOLA: CAMINO SACACOSECHA	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EL LLANO EN TEMAMATLA, LOCALIDAD SANTIAGO ZULA. / SANTIAGO ZULA	CONTRATO	2023-07-03	2023-08-16	693,369.15	693,369.15	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	470.80		3 POBLADO	1	1,512	0	0.00	
63925/000478045	16 OTP	UR URBANIZACION	C REHABILITACION DIRECTA	268 INFRAESTRUCTURA AGRICOLA: CAMINO SACACOSECHA	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EL TEPANCAL EN TEMAMATLA, LOCALIDAD SAN JUAN TEMAMATLA. / TEPANCAL	CONTRATO	2023-07-03	2023-08-16	531,865.26	531,865.26	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	450.30		3 POBLADO	1	1,160	0	0.00	
63926/000580886	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	B AMPLIACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PASEO DE LOS VIVEROS EN TEMAMATLA, LOCALIDAD SAN JUAN TEMAMATLA. / TEMAMATLA	CONTRATO	2023-07-10	2023-08-23	130,496.58	130,496.58	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	107.60		2 COLONIA	1				
64399/0006129078	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	C REHABILITACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PLAZA HIDALGO ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE CUAUHTÉMOC, EN TEMAMATLA, LOCALIDAD SAN JUAN TEMAMATLA. / TEMAMATLA	CONTRATO	2023-07-03	2023-08-16	433,471.39	433,471.39	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	97.99		2 COLONIA	1				
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO 2023									TOTAL	2,633,366.44	2,633,366.44	0.00	0.00	0.00	0.00								

EDOMEX  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO  
06 JUL 2023  
Unidad de Planeación y Presupuesto  
RECIBIDO

Complementarios: 0 Directa: 6



GOBIERNO MUNICIPAL  
CUDASANO JOSÉ ANTONIO VALLEJO GAMA  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
PRESIDENCIA CONSTITUCIONAL

*[Handwritten Signature]*

CONTADOR PÚBLICO  
RODRIGO GUERRERO  
DIRECCIÓN MUNICIPAL  
TEMAMATLA  
Gobierno Municipal  
2022-2024

*[Handwritten Signature]*  
INGENIERO ARQUITECTO  
GABRIEL GARCÍA JIMÉNEZ  
DIRECCIÓN MUNICIPAL  
TEMAMATLA  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS,  
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

*[Handwritten Signature]*  
LICENCIADO JOSÉ MARÍA  
ESPINOZA JUÁREZ  
CONTRALOR MUNICIPAL  
2022-2024

CONTRALORÍA

TESORERÍA