

TEMAMATLA

Gobierno Municipal 2022-2024

“2023. Año del Septuagésimo Aniversario del Reconocimiento del Derecho al Voto de las Mujeres en México”

Dependencia: Dirección de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano Y Ecología
No. de oficio DOPDUYE/1128/2023.
Asunto El que se indica en texto.

Temamatla, Estado de México a 10 de octubre de 2023.

LIC. ROBERTO INDA GONZÁLEZ.
SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
SECRETARÍA DE FINANZAS
GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO.

AT'N.
LIC. YAZMIN ENRÍQUEZ VÁZQUEZ.
TITULAR DE LA UNIDAD DE NORMATIVIDAD.
PRESENTE.

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 235 y 240 del Código Financiero del Estado de México y Municipios, atentamente me dirijo a usted para remitir de manera impresa debidamente firmado y sellado el Reporte de Avance del Ramo 33 (Registro de avances físicos y financieros) de este Municipio de Temamatla, correspondiente al mes de septiembre 2023.

La información comprende lo relativo al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) del ejercicio 2023 y Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN) del ejercicio 2023.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.



ATENTAMENTE

ING. ARQ. MIGUEL ÁNGEL ALFARO SANTAMARÍA
DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA
DE TEMAMATLA, ESTADO DE MÉXICO



TEMAMATLA
Gobierno Municipal
2022-2024

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

c.c.p. C. JOSÉ ANTONIO VALLEJO GAMA – PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL.
C.P. JASMIN GUADALUPE RIVERA SÁNCHEZ – TESORERA MUNICIPAL.
LIC. JOSÉ ESPINOZA JUÁREZ – CONTRALOR MUNICIPAL.
ARCHIVO.

MAAS/YFVP

Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y
Ecología

REPORTE DE AVANCE RAMO 06
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 083 TEMAMATLA / FORTAMUN
Año de Ejercicio 2023. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 12,595,560.60 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.		Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
61286/0001	06 ADM	SF SANEAMIENTO FINANCIERO	Q ADEUDO EJERCICIOS ANTERIORES	132 CAEM	PAGO DE CLORACION DE AGUA ENERO A DICIEMBRE 2023 / TEMAMATLA	ADMINISTRACION	2023-02-24	2023-12-31	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	81 PAGO	12.00		4 MUNICIPIO	1	14,130	99	100.00
61287/0002	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	128 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA (PERSONAL OPERATIVO)	PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA DE ENERO A DICIEMBRE 2023 / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2023-02-24	2023-12-31	6,040,826.00	6,040,826.00	0.00	2,786,109.19	2,786,109.19	0.00	80 ELEMENTO	1,200.00		4 MUNICIPIO	1	14,130	46	46.12
61288/0003	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	PAGO COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA DE ENERO A DICIEMBRE 2023 / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2023-02-24	2023-12-31	1,176,000.00	1,176,000.00	0.00	979,716.63	979,716.63	0.00	34 VEHICULO	10.00		4 MUNICIPIO	1	14,130	83	83.31
61289/0004	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENTO	121 ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2023-02-24	2023-12-31	590,000.00	590,000.00	0.00	384,250.00	384,250.00	0.00	50 EQUIPO	50.00		4 MUNICIPIO	1	14,130	66	65.12
61292/0005	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	128 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2023-02-24	2023-12-31	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	34 VEHICULO	7.00		4 MUNICIPIO	1	14,130	100	100.00
61294/0006	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENTO	008 ADQUISICION DE VEHICULOS P/SEGURIDAD PUBLICA	ADQUISICION VEHICULO TERRESTRE PARA SEGURIDAD PUBLICA / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2023-02-24	2023-12-31	560,000.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34 VEHICULO	1.00		4 MUNICIPIO	1	14,130	0	0.00
61296/0007	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	129 NOMINA PROTECCION CIVIL (PERSONAL OPERATIVO)	PAGO DE NOMINA PROTECCION CIVIL DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023 / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2023-02-24	2023-12-31	956,224.00	956,224.00	0.00	401,530.82	401,530.82	0.00	80 ELEMENTO	120.00		4 MUNICIPIO	1	14,130	40	41.99
61297/0008	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL ENERO A DICIEMBRE DE 2023 / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2023-02-24	2023-12-31	240,000.00	240,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	34 VEHICULO	2.00		4 MUNICIPIO	1	14,130	99	100.00
61298/0009	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENTO	122 ADQUISICION DE EQUIPO PARA PROTECCION CIVIL	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCION CIVIL / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2023-02-24	2023-12-31	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50 EQUIPO	50.00		4 MUNICIPIO	1	14,130	0	0.00
61299/0010	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2023-02-24	2023-12-31	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	34 VEHICULO	2.00		4 MUNICIPIO	1	14,130	100	100.00
61300/0011	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENTO	119 ADQUISICION DE VEHICULOS P/PROTECCION CIVIL	ADQUISICION AMBULANCIA PARA PROTECCION CIVIL / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2023-02-24	2023-12-31	1,682,510.60	1,682,510.60	0.00	0.00	0.00	0.00	34 VEHICULO	1.00		4 MUNICIPIO	1	14,130	0	0.00
61301/0012	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENTO	122 ADQUISICION DE EQUIPO PARA PROTECCION CIVIL	EQUIPAMIENTO UNIDAD PROTECCION CIVIL / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2023-02-24	2023-12-31	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50 EQUIPO	1.00		4 MUNICIPIO	1	14,130	0	0.00

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
11 OCT 2023
RECIBIDO
UNIDAD DE NORMATIVIDAD

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 083 TEMAMATLA / FORTAMUN
Año de Ejercicio 2023. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE
Reporte de Ejercido Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 12,595,560.60 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios		Avances					
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.		
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 12						TOTAL			12,595,560.60	12,595,560.60	0.00	5,941,606.64	5,941,606.64	0.00										633

Complementarios: 0 Directa: 0

CIUDADANO JOSÉ ANTONIO VALLEJO GAMA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



TEMAMATLA
Gobierno Municipal
2022-2024

PRESIDENCIA

CONTADOR PÚBLICO ROCIO GUERRERO ÁLVAREZ
TESORERA MUNICIPAL



TEMAMATLA
Gobierno Municipal
2022-2024

TESORERÍA

INGENIERO A.R.C. MIGUEL ANGEL ALFARO SANTAMARÍA
DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA, DES. URB. Y E.



LICENCIADO JOSE ESPINOZA JUAREZ
CONTRALOR MUNICIPAL




TEMAMATLA
Gobierno Municipal
2022-2024

CONTRALORÍA

EDOMF
SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
11 OCT 2023
UNIDAD DE NORMATIVIDAD
RECIBIDO

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 8,534,734.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.		Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
63913/ 0001 73349	16 OTP	UR URBANIZACIO N	C REHABILIT ACION DIRECTA	268 INFRAEST RUCTURA AGRICOLA: CAMINO SACACOSECH A	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS PROLONGACIÓN TABASCO EN TEMAMATLA, LOCALIDAD SAN JUAN TEMAMATLA. / PREDIO DE LOS ALBERTOCOS	CONTRAT O	2023-07-03	2023-08-18	513,896.85	513,896.85	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	342.50		3 POBLAD O	1	1,117	0	0.00
63923/ 0002 74900	16 OTP	UR URBANIZACIO N	C REHABILIT ACION DIRECTA	268 INFRAEST RUCTURA AGRICOLA: CAMINO SACACOSECH A	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS 5 DE MAYO COLONIA EL DURAZNO EN TEMAMATLA, LOCALIDAD SAN JUAN TEMAMATLA. / TEMAMATLA	CONTRAT O	2023-07-03	2023-08-18	330,268.21	330,268.21	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	266.00		3 PCBLAD O	1	717	0	0.00
63924/ 0003 75663	16 OTP	UR URBANIZACIO N	C REHABILIT ACION DIRECTA	268 INFRAEST RUCTURA AGRICOLA: CAMINO SACACOSECH A	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EL LLANO EN TEMAMATLA, LOCALIDAD SANTIAGO ZULA. / SANTIAGO ZULA	CONTRAT O	2023-07-03	2023-08-18	693,369.15	693,369.15	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	470.80		3 PCBLAD O	1	1,512	0	0.00
63925/ 0004 76045	16 OTP	UR URBANIZACIO N	C REHABILIT ACION DIRECTA	268 INFRAEST RUCTURA AGRICOLA: CAMINO SACACOSECH A	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EL TEPANCAL EN TEMAMATLA, LOCALIDAD SAN JUAN TEMAMATLA. / TEPANCAL	CONTRAT O	2023-07-03	2023-08-18	531,865.26	531,865.26	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	450.30		3 PCBLAD O	1	1,160	0	0.00
63926/ 0005 80886	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	B AMPLIACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PASEO DE LOS VIVEROS EN TEMAMATLA, LOCALIDAD SAN JUAN TEMAMATLA. / TEMAMATLA	CONTRAT O	2023-07-10	2023-08-23	130,495.58	130,495.58	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	107.60		2 COLONIA	1	156	0	0.00
64396/ 0006 125078	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	C REHABILIT ACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PLAZA HIDALGO ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE CUAUHTÉMOC, EN TEMAMATLA, LOCALIDAD SAN JUAN TEMAMATLA. / TEMAMATLA	CONTRAT O	2023-07-03	2023-08-16	433,471.39	433,471.39	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	97.99		2 COLONIA	1	298	0	0.00
64503/ 0007 130443	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	C REHABILIT ACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PLAZA HIDALGO ENTRE CALLE ZACATECAS Y CALLE COAHUILA, EN TEMAMATLA, LOCALIDAD SAN JUAN TEMAMATLA. / TEMAMATLA	CONTRAT O	2023-08-01	2023-09-14	624,645.23	624,645.23	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL			2 COLONIA	1	549	0	0.00
64546/ 0008 130796	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	C REHABILIT ACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PLAZA HIDALGO ENTRE CALLE CAMPECHE Y CALLE MORELOS Y CALLE 2 DE MARZO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE MEXICO EN TEMAMATLA, LOCALIDAD SAN JUAN TEMAMATLA. / TEMAMATLA	CONTRAT O	2023-08-01	2023-09-14	821,199.74	821,199.74	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL			2 COLONIA	1	560	0	0.00
64595/ 0009 132030	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	B AMPLIACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PROLONGACIÓN JUAN ESCUPIA Y CERRADA DE JUAN ESCUPIA EN TEMAMATLA, LOCALIDAD SANTIAGO ZULA. / SANTIAGO ZULA	CONTRAT O	2023-09-01	2023-10-30	381,814.54	381,814.54	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	120.50		2 COLONIA	1	262	0	0.00





REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 083 TEMAMATLA / FAISMUN
Año de Ejercicio 2023. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 8,534,734.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales		Beneficiarios			Avances			
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobado	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.	
64989/ 0010 133258	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PLAZA HIDALGO DE CALLE GUERRERO A CALLE CUAUHTEMOC EN TEMAMATLA, LOCALIDAD SAN JUAN TEMAMATLA. / TEMAMATLA	CONTRATO	2023-08-01	2023-09-14	157,833.81	157,833.81	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	125.27		2 COLONIA	1	298	0	0.00	
65034/ 0011 141529	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PLAZA HIDALGO DE CALLE ZACATECAS A CALLE COAHUILA EN TEMAMATLA, LOCALIDAD SAN JUAN TEMAMATLA. / TEMAMATLA	CONTRATO	2023-09-04	2023-10-18	333,943.09	333,943.09	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	174.45		2 COLONIA	1	458	0	0.00	
65039/ 0012 141751	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PLAZA HIDALGO DE CALLE CAMPECHE A CALLE MORELOS Y CALLE 2 DE MARZO DE CALLE MORELOS A CALLE MEXICO EN TEMAMATLA, LOCALIDAD SAN JUAN TEMAMATLA. / TEMAMATLA	CONTRATO	2023-09-04	2023-10-18	324,208.86	324,208.86	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	285.46		2 COLONIA	1	616	0	0.00	
65465/ 0013 142079	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	C REHABILITACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PALENQUE DE CALLE PROLONGACION JUAN ESCUTIA A TERRENOS DE LABOR EN TEMAMATLA, LOCALIDAD SANTIAGO ZULA. / SANTIAGO ZULA	CONTRATO	2023-09-04	2023-10-18	738,309.47	738,309.47	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	285.00		2 COLONIA	1	326	0	0.00	
65764/ 0014 47959	08 ADM	12 GASTOS INDIRECTOS	4 MATERIALES DE ADMISION, EMISION DE DOCUMENTO S Y ARTICULOS OFICIALES	299 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	PUBLICACION DE ACTUALIZACION DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO. / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2023-06-15	2023-09-30	122,801.00	122,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	1.00		4 MUNICIPI	1	13,989	0	0.00	
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 14									TOTAL	6,138,122.18	6,138,122.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0				

EDOMEX
SECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
17 OCT 2023

Complementarios: 0 Directa: 13

CIUDABANO JOSÉ
ANTONIO VALLEJO GAMA
PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL

CONTADOR PUBLICO
RODIO GUERRERO
TESORERA MUNICIPAL
TEMAMATLA
Gobierno Municipal
2022-2024
TESORERÍA

INGENIERO ARQ. MIGUEL
ANGEL ALFARO
SANTAMARIA
DIRECTOR DE OBRAS
PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA
TEMAMATLA
Gobierno Municipal
2022-2024
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

LICENCIADO JOSE
ESPINOZA JUAREZ
CONTRALOR MUNICIPAL
TEMAMATLA
Gobierno Municipal
2022-2024
CONTRALORÍA