

# TEMAMATLA

Gobierno Municipal 2022-2024

"2024. Año del Bicentenario de la Erección de Estado Libre y Soberano de México"

## ACUSE

Dependencia **Tesorería Municipal**  
No. de oficio **MT/TM/OE/483/2024.**  
Asunto **Se remite reporte de avance SIAVAMEN del mes de septiembre 2024.**

Temamatla, Estado de México a de 07 octubre de 2024.

LIC. PAULINA MORENO GARCIA  
SECRETARÍA DE FINANZAS DEL  
GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

AT'N:  
LIC. JEANETTE VILLA ESCOBAR  
TITULAR DE LA UNIDAD DE NORMATIVIDAD

PRESENTE.

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 235 y 240 del Código Financiero del Estado de México y Municipios, atentamente me dirijo a usted para remitir de manera impresa debidamente firmado y sellado el Reporte de Avance del Ramo 33 (Registro de avances físicos y financieros) de este Municipio de Temamatla, **correspondiente al mes de septiembre 2024.**

La información comprende lo relativo al **Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)** y **Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN)**

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo, del ejercicio 2024



ATENTAMENTE

C.P. JASMIN GUADALUPE RIVERA SANCHEZ  
TESORERA MUNICIPAL



C. C. P.

C. JOSÉ ANTONIO VALLEJO GAMA - PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
ING. JUAN MANUEL ALBARRAN MURILLO DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA  
DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA  
LIC. JOSÉ ESPINOZA JUÁREZ - CONTRALOR MUNICIPAL  
ARCHIVO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33  
Registro de Avances Fiscales y Financieros  
(Cifras en Pesos)  
MUNICIPIO: 083 TEMAMATLA / FORTAMUN  
Año de Ejercicio 2024, SEPTIEMBRE  
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 12,984,637.39 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	Datos de la Obra y/o Acción			Mod. Ejec.	Fac. Inl. Pro.	Fac. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejecutada			Metas Totales			Beneficiarios					
			SubPrograma	Inicio	Obra Localidad				Fac. Inl. Real	Fac. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob. Rest.	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fi
69252/0001	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	128 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA (PERSONAL OPERATIVO)	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DE ENERO A DICIEMBRE DE 2024 / TOTAL MUNICIPAL	ADMINIST RACION	2024-02-22	2024-12-31	5,940,777.00	5,940,777.00	0.00	3,134,842.10	3,134,842.10	0.00	80 ELEMEN TO	45.00		4 MUNICIPI O	1	14,130	52		
69256/0002	08 ADM	SF SANEAMIENT O FINANCIERO	R OBLIGACION ES FINANCIERAS	131 ISSEMYM	PAGO DE APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL (APORTACIONES PATRONALES) DE LA NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA ENERO A DICIEMBRE 2024 / TOTAL MUNICIPAL	ADMINIST RACION	2024-03-22	2024-12-31	1,524,035.00	1,524,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81 PAGO	12.00		4 MUNICIPI O	1	14,130	0		
69258/0003	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMI ENTO	126 REPARACION Y MANTENIMI ENTO DE VEHICULOS	PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA DE ENERO A DICIEMBRE 2024 / TOTAL MUNICIPAL	ADMINIST RACION	2024-02-22	2024-12-31	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	1,285,330.28	1,285,330.28	0.00	34 VEHICUL O	12.00		4 MUNICIPI O	1	14,130	64		
69280/0004	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMEN TO	121 ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL. / TOTAL MUNICIPAL	ADMINIST RACION	2024-02-22	2024-12-31	322,500.00	322,500.00	0.00	322,000.34	322,000.34	0.00	50 EQUIPO	45.00		4 MUNICIPI O	1	14,130	100		
69261/0005	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMI ENTO	126 REPARACION Y MANTENIMI ENTO DE VEHICULOS	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA DE ENERO A DICIEMBRE 2024 / TOTAL MUNICIPAL	ADMINIST RACION	2024-02-22	2024-12-31	500,000.00	500,000.00	0.00	256,012.00	256,012.00	0.00	34 VEHICUL O	5.00		4 MUNICIPI O	1	14,130	51		
69263/0006	08 ADM	SF SANEAMIENT O FINANCIERO	R OBLIGACION ES FINANCIERAS	132 CAEM	PAGO DE CLORACION DE AGUA ENERO A DICIEMBRE 2024 / TOTAL MUNICIPAL	ADMINIST RACION	2024-02-22	2024-12-31	800,000.00	800,000.00	0.00	292,684.77	292,684.77	0.00	81 PAGO	12.00		4 MUNICIPI O	1	14,130	37		
69264/0007	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	129 NOMINA PROTECCION CIVIL (PERSONAL OPERATIVO)	PAGO DE NOMINA DE PROTECCION CIVIL DE ENERO A DICIEMBRE 2024 / TOTAL MUNICIPAL	ADMINIST RACION	2024-02-22	2024-12-31	1,130,844.00	1,130,844.00	0.00	455,936.00	455,936.00	0.00	80 ELEMEN TO	8.00		4 MUNICIPI O	1	14,130	39		
69265/0008	08 ADM	SF SANEAMIENT O FINANCIERO	R OBLIGACION ES FINANCIERAS	131 ISSEMYM	PAGO DE APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL (APORTACIONES PATRONALES) DE LA NOMINA DE PROTECCION CIVIL ENERO A DICIEMBRE 2024 / TOTAL MUNICIPAL	ADMINIST RACION	2024-02-22	2024-12-31	269,473.00	269,473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81 PAGO	12.00		4 MUNICIPI O	1	14,130	0		
69267/0009	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMI ENTO	126 REPARACION Y MANTENIMI ENTO DE VEHICULOS	PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL DE ENERO A DICIEMBRE 2024 / TOTAL MUNICIPAL	ADMINIST RACION	2024-02-22	2024-12-31	400,000.00	400,000.00	0.00	286,013.25	286,013.25	0.00	34 VEHICUL O	12.00		4 MUNICIPI O	1	14,310	72		
69269/0010	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMI ENTO	126 REPARACION Y MANTENIMI ENTO DE VEHICULOS	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL DE ENERO A DICIEMBRE 2024 / TOTAL MUNICIPAL	ADMINIST RACION	2024-02-22	2024-12-31	97,008.39	97,008.39	0.00	40,368.00	40,368.00	0.00	34 VEHICUL O	5.00		4 MUNICIPI O	1	14,130	42		
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 18									TOTAL	12,984,637.39	12,984,637.39	0.00	9,979,196.72	9,979,196.72	0.00								487

Complementarios: 0      Directa: 0



Control	Subej	Programa	Subprograma	Objeto	Clasificación	Mod. Econ.	Fno. de Pro.	Fno. de Pro.	Fno. de Pro.	Fno. de Pro.	Total	U. del Fondo	Ingresos B.	Ingresos E.	U. Modali	Aprobada	Aprob. Real	U. Modali	Comisión	U. Personal	

**Ciudadano José Antonio Vallejo Gama**  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
TEMAMATLA  
Gobierno Municipal  
2022-2024  
PRESIDENCIA

**Contador Público Jasmin Guadalupe Rivera Sánchez**  
TESORERA MUNICIPAL  
TEMAMATLA  
Gobierno Municipal  
2022-2024  
TESORERÍA

**Ingeniero Juan Manuel Atbarán Murillo**  
DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA  
TEMAMATLA  
Gobierno Municipal  
2022-2024  
DIRECCIÓN DE OBRAS

**Licenciado José Espinoza Juárez**  
CONTRADOR MUNICIPAL  
TEMAMATLA  
Gobierno Municipal  
2022-2024  
CONTROLORÍA



**REPORTE DE AVANCE RAMO 33**  
 Registro de Avances Fisicos y Financieros  
 (Cifras en Pesos)  
**MUNICIPIO: 083 TEMAMATLA / FAISMUN**  
 Año de Ejercicio 2024. SEPTIEMBRE  
 Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 7,961,534.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.		Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales		Beneficiarios			Avanc		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inicio	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	
73143/0001 143879	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA EL DURAZNO, EN CALLE 5 DE FEBRERO Y CERRADAS, 18 DE MARZO, 12 DE OCTUBRE, 10 DE ABRIL Y 5 DE JUNIO, CABECERA MUNICIPAL, TEMAMATLA, ESTADO DE MÉXICO. / TEMAMATLA	CONTRATO	2024-07-15	2024-09-19	1,160,330.08	1,160,330.08	0.00	1,069,478.29	1,069,478.29	0.00	01 METRO LINEAL	775.00		2 COLONIA	1	350	100	
73155/0002 144667	16 OTP	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	288 INFRAESTRUCTURA AGRICOLA: CAMINO SACACOSECHA	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN CAMINO AL TEPANCAL, ENTRE CARRETERA MÉXICO CUAUTLA Y CAMINO CARRIL TEJOCOTE, DE CAD 0 AL CAD 440, CABECERA MUNICIPAL, TEMAMATLA, ESTADO DE MÉXICO. / TEPANCAL	CONTRATO	2024-06-22	2024-08-20	402,849.53	402,849.53	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	440.00		3 POBLADO	1	230	0	
73157/0003 145047	16 OTP	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	288 INFRAESTRUCTURA AGRICOLA: CAMINO SACACOSECHA	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS A COL. GUADALUPANA, DE PROLONGACIÓN SONORA, CAD. 000 AL CAD. 422, CABECERA MUNICIPAL, TEMAMATLA, ESTADO DE MÉXICO. / COLONIA GUADALUPANA	CONTRATO	2024-07-22	2024-08-20	418,871.96	418,871.96	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	422.00		3 POBLADO	1	250	0	
74685/0006 291095	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE FERROCARRIL INTEROCEÁNICO DE CALLE SAN LUIS POTOSÍ A CALLE PROLONGACIÓN TABASCO CAD. 000 AL CAD. 0490 CABECERA MUNICIPAL TEMAMATLA ESTADO DE MÉXICO. / TEMAMATLA	CONTRATO	2024-09-23	2024-10-11	4,787,125.80	4,787,125.80	0.00	1,428,471.68	1,428,471.68	0.00	02 METRO CUADRADO	3,900.00		4 MUNICIPIO	1	1,664	30	
<b>TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 4</b>							<b>TOTAL</b>		<b>6,769,177.37</b>	<b>6,769,177.37</b>	<b>0.00</b>	<b>2,497,949.97</b>	<b>2,497,949.97</b>	<b>0.00</b>								<b>190</b>

Complementarios: 3      Directa: 1

**ANTONIO VALLEJO**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 Gobierno Municipal  
 2022-2024  
**PRESIDENCIA**

**TEMAMATLA**  
 Gobierno Municipal  
**JASMIN GUADALUPE RIVERA SANCHEZ**  
 TESORERA MUNICIPAL

**ALBARÁN MURILLO**  
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS  
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

**LICENCIADO JOSE ESPINOZA JÁREZ**  
 CONTRALORÍA MUNICIPAL  
**TEMAMATLA**  
 Gobierno Municipal  
 2022-2024  
**CONTRALORÍA**