


TEMAMATLA

Gobierno Municipal 2022-2024

"2022 Años de Toluca, Centenario de Toluca, Capital del Estado de México"



09 JUL 2022
12:13

PRESIDENCIA
RECIBIDO

Dependencia Dirección de Obra Pública,
Desarrollo Urbano y Ecología.
No. de oficio DOPDUyE/038/2022
Asunto Se remite reporte de avance
SIAVAMEN del mes de junio 2022.

Temamatla, Estado de México a 7 de julio de 2022.



09 JUL 2022
12:15 hrp

TESORERÍA
RECIBIDO

LICENCIADO ROBERTO INDA GONZÁLEZ
SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

AT'N:
LIC. YAZMÍN ENRÍQUEZ VÁZQUEZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE NORMATIVIDAD

PRESENTE.

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 235 y 240 del Código Financiero del Estado de México y Municipios, atentamente me dirijo a usted para remitir de manera impresa debidamente firmado y sellado el Reporte de Avance del Ramo 33 (Registro de avances físicos y financieros) de este Municipio de Temamatla, correspondiente al mes de junio 2022.

La información comprende lo relativo al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) del ejercicio 2022 y Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) del ejercicio 2022.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

ING. ARQ. GABRIEL GARCÍA JIMÉNEZ
DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA
DE TEMAMATLA, ESTADO DE MÉXICO



TEMAMATLA
Gobierno Municipal
2022-2024
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
Y DESARROLLO URBANO



11 JUL 2022
10:43
CONTRACOSTA
RECIBIDO

Obra Pública, Desarrollo Urbano y Ecología



C. C. P. C. JOSÉ ANTONIO VALLEJO GAMA - PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
C. P. ROCÍO GUERRERO ÁLVAREZ - TESORERA MUNICIPAL
LIC. SARAI MEDINA CEBALLOS - CONTRALORA MUNICIPAL
ARCHIVO
GGJ/AYB

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
 Registro de Avances Físicos y Financieros
 (en Pesos)

GOBIERNO DEL
 ESTADO DE MÉXICO

MUNICIPIO: 083 TEMAMATLA / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2022. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO.

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 6,399,977.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
53921/000139983	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	283 CICLOPISTAS	CONSTRUCCION DE CICLOPISTA EN TEMAMATLA, LOCALIDAD SAN JUAN TEMAMATLA, ASENTAMIENTO SAN JUAN TEMAMATLA, EN LÍMITES TERRITORIALES DE COCOTITLAN A VADO DE TEMAMATLA. / TEMAMATLA	CONTRATO	2022-07-29	2022-09-26	1,746,412.76	1,746,412.76	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	562.54		4 MUNICIPIO	1	7,442	0	0.00
54485/000267050	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	206 PREESCOLAR (SANITARIOS)	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN PREESCOLAR EN TEMAMATLA, LOCALIDAD SANTIAGO ZULA, ASENTAMIENTO SANTIAGO ZULA EN JARDIN DE NIÑOS MANUEL M PONCE CCT 15EJN0345A1 / SANTIAGO ZULA	CONTRATO	2022-07-29	2022-09-26	978,348.07	978,348.07	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	74.88		5 ALUMNO	120	120	0	0.00
56093/000357161	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	V PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL COMPLEMENTARIOS	002 ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL, CONMUTADOR. / TEMAMATLA	CONTRATO	2022-07-18	2022-08-16	127,999.00	127,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	319.00		4 MUNICIPIO	1	79	0	0.00
56127/0004121397	18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN TEMAMATLA, LOCALIDAD SANTIAGO ZULA, ASENTAMIENTO SANTIAGO ZULA EN CALLE 21 DE MARZO. / SANTIAGO ZULA	CONTRATO	2022-10-01	2022-11-30	577,496.08	577,496.08	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	23.00		2 COLONIA	1	92	0	0.00
56128/0005123518	18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN TEMAMATLA, LOCALIDAD SANTIAGO ZULA, ASENTAMIENTO TIERRA GRANDE EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE. / SANTIAGO ZULA	CONTRATO	2022-10-01	2022-11-30	692,984.29	692,984.29	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	29.00		2 COLONIA	1	116	0	0.00
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 5									TOTAL	4,123,240.20	4,123,240.20	0.00	0.00	0.00	0.00							0

EDOMEX
 SECRETARÍA DE FINANZAS
 SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
 08 JUL 2022
 RECIBIDO

Complementarios: 2

TEMAMATLA
 Gobierno Municipal
 2022-2024

TEMAMATLA
 Gobierno Municipal
 2022-2024

TEMAMATLA
 Gobierno Municipal
 2022-2024

TEMAMATLA
 Gobierno Municipal
 2022-2024

C. JOSÉ ANTONIO VALLEJO GAMA
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

P. ROCÍO GUERRERO ÁLVAREZ
 TESORERA MUNICIPAL

ING. ARQ. GABRIEL GARCÍA GONZÁLEZ
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, DES. URB. Y E.

LIC. SARAY GONZÁLEZ
 CONTRALORA MUNICIPAL

REPORTE DE AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Físicos y Financieros

(Cifras en Pesos)

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

MUNICIPIO: 083 TEMAMATLA / FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2022. JUNIO 2022

Reporte de Ejercido Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 10,550,522.63 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios		Avances				
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.	
53823/0002	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	128 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA (PERSONAL OPERATIVO)	FORTAMUNDF/001/2022 PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DE ENERO A DICIEMBRE 2022 / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2022-04-14	2022-12-31	6,170,375.60	6,170,375.60	0.00	639,402.43	639,402.43	0.00	80 ELEMENTO	49.00		4 MUNICIPIO	49	49	10	10.36	
53824/0003	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	129 NOMINA PROTECCION CIVIL (PERSONAL OPERATIVO)	FORTAMUNDF/002/2022 PAGO NOMINA DE PROTECCION CIVIL DE ENERO A DICIEMBRE 2022 / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2022-04-14	2022-12-31	913,416.00	913,416.00	0.00	109,119.08	109,119.08	0.00	80 ELEMENTO	5.00		4 MUNICIPIO	5	5	12	11.94	
53825/0004	08 ADM	SF SANEAMIENTO FINANCIERO	R OBLIGACIONES FINANCIERAS	131 ISSEMYM	FORTAMUNDF/003/2022 PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y CREDITOS DE LA NOMINA DE MAYO A DICIEMBRE 2022 / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2022-04-14	2022-12-31	1,255,202.10	1,255,202.10	0.00	0.00	0.00	0.00	81 PAGO	8.00		4 MUNICIPIO	110	110	0	0.00	
53826/0005	08 ADM	SF SANEAMIENTO FINANCIERO	R OBLIGACIONES FINANCIERAS	132 CAEM	FORTAMUNDF/004/2022 PAGO CLORACION DE AGUA ENERO A DICIEMBRE 2022 / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2022-04-14	2022-12-31	632,120.18	632,120.18	0.00	337,500.20	337,500.20	0.00	81 PAGO	12.00		4 MUNICIPIO	14,130	14,130	32	53.39	
53827/0006	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	FORTAMUNDF/005/2022 PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA DE ENERO A DICIEMBRE 2022 / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2022-04-14	2022-12-31	779,607.96	779,607.96	0.00	252,585.65	252,585.65	0.00	34 VEHICULO	5.00		4 MUNICIPIO	5	49	32	32.39	
53828/0007	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	FORTAMUNDF/006/2022 PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL DE ENERO A DICIEMBRE 2022 / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2022-04-14	2022-12-31	204,224.93	204,224.93	0.00	27,749.60	27,749.60	0.00	34 VEHICULO	2.00		4 MUNICIPIO	2	6	13	13.59	
53829/0008	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	FORTAMUNDF/007/2022 REPACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA DE ENERO A DICIEMBRE 2022 / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2022-04-14	2022-12-31	134,757.38	134,757.38	0.00	22,863.20	22,863.20	0.00	34 VEHICULO	5.00		4 MUNICIPIO	5	49	17	16.97	
53830/0009	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	FORTAMUNDF/008/2022 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL DE ENERO A DICIEMBRE 2022 / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2022-04-14	2022-12-31	40,656.67	40,656.67	0.00	850.00	850.00	0.00	34 VEHICULO	2.00		4 MUNICIPIO	2	6	2	2.09	
53831/0010	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENTO	004 ADQUISICION DE ARMAMENTO	FORTAMUNDF/009/2022 ADQUISICION DE MUNICIONES PARA SEGURIDAD PUBLICA / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2022-04-14	2022-12-31	81,594.69	81,594.69	0.00	0.00	0.00	0.00	60 ARMAMENTO	1.00		4 MUNICIPIO	1	49	0	0.00	
53832/0011	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENTO	008 ADQUISICION DE VEHICULOS P/SEGURIDAD PUBLICA	FORTAMUNDF/010/2022 ADQUISICION DE VEHICULOS TERRESTRES PARA SEGURIDAD PUBLICA / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2022-04-14	2022-12-31	338,567.12	338,567.12	0.00	0.00	0.00	0.00	34 VEHICULO	1.00		4 MUNICIPIO	1	49	0	0.00	
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 10									TOTAL	10,550,522.63	10,550,522.63	0.00	1,390,070.16	1,390,070.16	0.00							118	

Complementarios: 0

Directa: 0

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
 Registro de Avances Físicos y Financieros
 (Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 083 TEMAMATLA / FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2022. JUNIO 2022
 Reporte de Ejercido Acumulado

GOBIERNO DEL
 ESTADO DE MÉXICO

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 10,550,522.63 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios		Avances			
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.

C. JOSÉ ANTONIO VALLEJO GAMA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



TEMAMATLA
 Gobierno Municipal
 2022-2024
OPRESIDENCIA

C. P. ROCÍO GUERRERO ÁLVAREZ
TESORERA MUNICIPAL



TEMAMATLA
 Gobierno Municipal
 2022-2024
TESORERÍA



ING. ARQ. GABRIEL GARCÍA JIMÉNEZ
DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA Y DES. URBANO



TEMAMATLA
 Gobierno Municipal
 2022-2024
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

LIC. SARAÍ MEDINA CEBALLOS
CONTRALORA MUNICIPAL



TEMAMATLA
 Gobierno Municipal
 2022-2024
CONTRALORÍA

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 6,399,977.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción										Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances										
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob. Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.								
53921/000139983	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	283 CICLOPISTAS	CONSTRUCCION DE CICLOPISTA EN TEMAMATLA, LOCALIDAD SAN JUAN TEMAMATLA, ASENTAMIENTO SAN JUAN TEMAMATLA, EN LIMITES TERRITORIALES DE COCOTITLAN A VADO DE TEMAMATLA. / TEMAMATLA	CONTRATO	2022-07-29	2022-09-26			1,746,412.76	1,746,412.76	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	562.54		4 MUNICIPIO	1	7,442	0	0.00								
54488/000267080	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	206 PREESCOLAR (SANITARIOS)	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN PREESCOLAR EN TEMAMATLA, LOCALIDAD SANTIAGO ZULA, ASENTAMIENTO SANTIAGO ZULA EN JARDIN DE NIÑOS MANUEL M PONCE CCT 15EJN0345A1 / SANTIAGO ZULA	CONTRATO	2022-07-29	2022-09-26			978,348.07	978,348.07	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	74.88		5 ALUMNO	120	120	0	0.00								
58093/000357161	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	V PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL COMPLEMENTARIOS	002 ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL, CONMUTADOR. / TEMAMATLA	CONTRATO	2022-07-18	2022-08-16			127,999.00	127,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	319.00		4 MUNICIPIO	1	79	0	0.00								
56127/0004121397	18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN TEMAMATLA, LOCALIDAD SANTIAGO ZULA, ASENTAMIENTO SANTIAGO ZULA EN CALLE 21 DE MARZO. / SANTIAGO ZULA	CONTRATO	2022-10-01	2022-11-30			577,496.08	577,496.08	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	23.00		2 COLONIA	1	92	0	0.00								
56128/0005123518	18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN TEMAMATLA, LOCALIDAD SANTIAGO ZULA, ASENTAMIENTO TIERRA GRANDE EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE. / SANTIAGO ZULA	CONTRATO	2022-10-01	2022-11-30			692,984.29	692,984.29	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	29.00		2 COLONIA	1	116	0	0.00								
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 5											TOTAL	4,123,240.20	4,123,240.20	0.00	0.00	0.00	0.00															0

EDOMEX
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
08 JUL 2022
RECIBIDO

Complementarios: 2

E. JOSÉ ANTONIO VALLEJO GAMA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

P. ROCÍO GUERRERO ALVAREZ
TESORERA MUNICIPAL

ING. ARG. GABRIEL GARCÍA GONZÁLEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, DES. URB. Y E.

LIC. SARAH GUERRERO CEBALLOS
CONTRALORA MUNICIPAL

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 083 TEMAMATLA / FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2022. JUNIO 2022
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 10,550,522.63 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.	
53823/0002	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	128 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA (PERSONAL OPERATIVO)	FORTAMUNDF/001/2022 PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DE ENERO A DICIEMBRE 2022 / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2022-04-14	2022-12-31	6,170,375.60	6,170,375.60	0.00	639,402.43	639,402.43	0.00	80 ELEMENTO	49.00		4 MUNICIPIO	49	49	10	10.36	
53824/0003	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	129 NOMINA PROTECCION CIVIL (PERSONAL OPERATIVO)	FORTAMUNDF/002/2022 PAGO NOMINA DE PROTECCION CIVIL DE ENERO A DICIEMBRE 2022 / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2022-04-14	2022-12-31	913,416.00	913,416.00	0.00	109,119.08	109,119.08	0.00	81 PAGO	5.00		4 MUNICIPIO	5	5	12	11.94	
53825/0004	08 ADM	SF SANEAMIENTO FINANCIERO	R OBLIGACIONES FINANCIERAS	131 ISSEMYM	FORTAMUNDF/003/2022 PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y CREDITOS DE LA NOMINA DE MAYO A DICIEMBRE 2022 / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2022-04-14	2022-12-31	1,255,202.10	1,255,202.10	0.00	0.00	0.00	0.00	81 PAGO	8.00		4 MUNICIPIO	110	110	0	0.00	
53826/0005	08 ADM	SF SANEAMIENTO FINANCIERO	R OBLIGACIONES FINANCIERAS	132 CAEM	FORTAMUNDF/004/2022 PAGO CLORACION DE AGUA ENERO A DICIEMBRE 2022 / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2022-04-14	2022-12-31	632,120.18	632,120.18	0.00	337,500.20	337,500.20	0.00	81 PAGO	12.00		4 MUNICIPIO	14,130	14,130	32	53.39	
53827/0006	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	FORTAMUNDF/005/2022 PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA DE ENERO A DICIEMBRE 2022 / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2022-04-14	2022-12-31	779,607.96	779,607.96	0.00	252,585.85	252,585.85	0.00	34 VEHICULO	5.00		4 MUNICIPIO	5	49	32	32.39	
53828/0007	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	FORTAMUNDF/006/2022 PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL DE ENERO A DICIEMBRE 2022 / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2022-04-14	2022-12-31	204,224.93	204,224.93	0.00	27,749.60	27,749.60	0.00	34 VEHICULO	2.00		4 MUNICIPIO	2	6	13	13.59	
53829/0008	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	FORTAMUNDF/007/2022 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA DE ENERO A DICIEMBRE 2022 / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2022-04-14	2022-12-31	134,757.38	134,757.38	0.00	22,863.20	22,863.20	0.00	34 VEHICULO	5.00		4 MUNICIPIO	5	49	17	16.97	
53830/0009	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	FORTAMUNDF/008/2022 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL DE ENERO A DICIEMBRE 2022 / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2022-04-14	2022-12-31	40,656.67	40,656.67	0.00	850.00	850.00	0.00	34 VEHICULO	2.00		4 MUNICIPIO	2	6	2	2.09	
53831/0010	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENTO	004 ADQUISICION DE ARMAMENTO	FORTAMUNDF/009/2022 ADQUISICION DE MUNICIONES PARA SEGURIDAD PUBLICA / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2022-04-14	2022-12-31	81,594.69	81,594.69	0.00	0.00	0.00	0.00	60 ARMAMENTO	1.00		4 MUNICIPIO	1	49	0	0.00	
53832/0011	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENTO	008 ADQUISICION DE VEHICULOS P/SEGURIDAD PUBLICA	FORTAMUNDF/010/2022 ADQUISICION DE VEHICULOS TERRESTRES PARA SEGURIDAD PUBLICA / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2022-04-14	2022-12-31	338,567.12	338,567.12	0.00	0.00	0.00	0.00	34 VEHICULO	1.00		4 MUNICIPIO	1	49	0	0.00	
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 10									10,550,522.63	10,550,522.63	0.00	1,390,070.16	1,390,070.16	0.00									118

Complementarios: 0 Directa: 0

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
 Registro de Avances Físicos y Financieros
 (Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 083 TEMAMATLA / FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 Año de Ejercicio 2022. JUNIO 2022

Reporte de Ejercido Acumulado

GOBIERNO DEL
 ESTADO DE MÉXICO

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 10,550,522.63 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción					Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances					
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.

C. JOSÉ ANTONIO VALLEJO GAMA
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL




TEMAMATLA
 Gobierno Municipal
 2022-2024
OPRESIDENCIA

C. P. ROCÍO GUERRERO ÁLVAREZ
 TESORERA MUNICIPAL



TEMAMATLA
 Gobierno Municipal
 2022-2024
TESORERÍA



ING. ARQ. GABRIEL GARCÍA JIMÉNEZ
 DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA Y DES. URBANO



TEMAMATLA
 Gobierno Municipal
 2022-2024
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

LIC. SARAÍ MEDINA CEBALLOS
 CONTRALORA MUNICIPAL



TEMAMATLA
 Gobierno Municipal
 2022-2024
CONTRALORÍA