

TEMAMATLA

Gobierno Municipal 2022-2024

"2022. Año del Quicentenario de Toluca, Capital del Estado de México"



Dependencia Dirección de Obra Pública,
Desarrollo Urbano y Ecología.
No. de oficio DOPDUyE/317/2022
Asunto Se remite reporte de avance
SIAVAMEN del mes de septiembre
2022.

10 OCT 2022
15:17h

PRESIDENCIA
RECIBIDO

Temamatla, Estado de México a 5 de octubre de 2022.

LICENCIADO ROBERTO INDA GONZÁLEZ
SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

AT'N:
LIC. YAZMÍN ENRÍQUEZ VÁZQUEZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE NORMATIVIDAD

PRESENTE.

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 235 y 240 del Código Financiero del Estado de México y Municipios, atentamente me dirijo a usted para remitir de manera impresa debidamente firmado y sellado el Reporte de Avance del Ramo 33 (Registro de avances físicos y financieros) de este Municipio de Temamatla, correspondiente al mes de septiembre 2022.

La información comprende lo relativo al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) del ejercicio 2022 y Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) del ejercicio 2022.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.



10 OCT 2022
15:44hs

CONTABILIDAD
RECIBIDO


ATENTAMENTE



TEMAMATLA
Gobierno Municipal
2022-2024

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

ING. ARQ. GABRIEL GARCÍA JIMÉNEZ
DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA
DE TEMAMATLA, ESTADO DE MÉXICO



TEMAMATLA
Gobierno Municipal
2022-2024

07 OCT 2022
12:43h

TESORERÍA
RECIBIDO

Obra Pública, Desarrollo Urbano y Ecología

C. C. P.
C. JOSÉ ANTONIO VALLEJO GAMA - PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
C. P. ROCÍO GUERRERO ALVAREZ - TESORERA MUNICIPAL
LIC. JOSÉ ESPINOZA JUÁREZ - CONTRALOR MUNICIPAL
ARCHIVO
GG/JAYB

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 083 TEMAMATLA / FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2022. SEPTIEMBRE 2022
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 10,550,522.63 REINTEGRO: \$ 0.00



Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.		Fec. Ter. Pro.			Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.			
53823/0002	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	128 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA (PERSONAL OPERATIVO)	FORTAMUNDF/001/2022 PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DE ENERO A DICIEMBRE 2022 / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2022-04-14	2022-12-31	6,170,375.60	6,170,375.60	0.00	1,610,575.61	1,610,575.61	0.00	80 ELEMENTO	49.00		4 MUNICIPIO	49	49	26	26.10			
53824/0003	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	129 NOMINA PROTECCION CIVIL (PERSONAL OPERATIVO)	FORTAMUNDF/002/2022 PAGO NOMINA DE PROTECCION CIVIL DE ENERO A DICIEMBRE 2022 / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2022-04-14	2022-12-31	913,416.00	913,416.00	0.00	274,873.48	274,873.48	0.00	80 ELEMENTO	5.00		4 MUNICIPIO	5	5	30	30.08			
53825/0004	08 ADM	SF SANEAMIENTO FINANCIERO	R OBLIGACIONES FINANCIERAS	131 ISSEMYM	FORTAMUNDF/003/2022 PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y CREDITOS DE LA NOMINA DE MAYO A DICIEMBRE 2022 / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2022-04-14	2022-12-31	1,255,202.10	1,255,202.10	0.00	0.00	0.00	0.00	81 PAGO	8.00		4 MUNICIPIO	110	110	0	0.00			
53826/0005	08 ADM	SF SANEAMIENTO FINANCIERO	R OBLIGACIONES FINANCIERAS	132 CAEM	FORTAMUNDF/004/2022 PAGO CLORACION DE AGUA ENERO A DICIEMBRE 2022 / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2022-04-14	2022-12-31	632,120.18	632,120.18	0.00	509,882.10	509,882.10	0.00	81 PAGO	12.00		4 MUNICIPIO	14,130	14,130	59	80.66			
53827/0006	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	FORTAMUNDF/005/2022 PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA DE ENERO A DICIEMBRE 2022 / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2022-04-14	2022-12-31	779,607.96	779,607.96	0.00	531,588.00	531,588.00	0.00	34 VEHICULO	5.00		4 MUNICIPIO	5	49	68	68.17			
53828/0007	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	FORTAMUNDF/006/2022 PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL DE ENERO A DICIEMBRE 2022 / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2022-04-14	2022-12-31	204,224.93	204,224.93	0.00	99,773.60	99,773.60	0.00	34 VEHICULO	2.00		4 MUNICIPIO	2	6	48	48.85			
53829/0008	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	FORTAMUNDF/007/2022 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA DE ENERO A DICIEMBRE 2022 / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2022-04-14	2022-12-31	134,757.38	134,757.38	0.00	38,559.20	38,559.20	0.00	34 VEHICULO	5.00		4 MUNICIPIO	5	49	28	28.62			
53830/0009	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	FORTAMUNDF/008/2022 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL DE ENERO A DICIEMBRE 2022 / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2022-04-14	2022-12-31	40,656.67	40,656.67	0.00	1,725.00	1,725.00	0.00	34 VEHICULO	2.00		4 MUNICIPIO	2	6	4	4.24			
53831/0010	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENTO	004 ADQUISICION DE ARMAMENTO	FORTAMUNDF/009/2022 ADQUISICION DE MUNICIONES PARA SEGURIDAD PUBLICA / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2022-04-14	2022-12-31	81,594.69	81,594.69	0.00	0.00	0.00	0.00	60 ARMAMENTO	1.00		4 MUNICIPIO	1	49	0	0.00			
53832/0011	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENTO	008 ADQUISICION DE VEHICULOS P/SEGURIDAD PUBLICA	FORTAMUNDF/010/2022 ADQUISICION DE VEHICULOS TERRESTRES PARA SEGURIDAD PUBLICA / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2022-04-14	2022-12-31	338,567.12	338,567.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4 MUNICIPIO	1	49	0	0.00			
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 10									TOTAL	10,550,522.63	10,550,522.63	0.00	3,066,976.99	3,066,976.99	0.00							263			

Complementarios: 0 Directa: 0

EDOMEX
SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
06 OCT 2022
UNIDAD DE NORMATIVIDAD
RECIBIDO

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 10,550,522.63 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.		Fec. Ter. Pro.		Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.	


CIUDADANO JOSÉ
ANTONIO VALLEJO GAMA
PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL

TEMAMATLA
Gobierno Municipal
2022-2024
PRESIDENCIA


CONTADOR PUBLICO
ROCIO GUERRERO
ÁLVAREZ
TESORERA MUNICIPAL

TEMAMATLA
Gobierno Municipal
2022-2024
TESORERÍA


INGENIERO ARQUITECTO
GABRIEL GARCIA JIMENEZ
DIRECTOR DE OBRA
PUBLICA, DES. URB. Y E.

TEMAMATLA
Gobierno Municipal
2022-2024
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS,
DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y ECOLOGÍA


LICENCIADO JOSÉ
ESPIÑOZA JUAREZ
CONTRALOR MUNICIPAL

TEMAMATLA
Gobierno Municipal
2022-2024
CONTROLORÍA


GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
EDOMEX
SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
06 OCT 2022
UNIDAD DE NORMALIDAD
RECIBIDO
RECIBO: _____

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 6,399,977.00 REINTEGRO: \$ 0.00


Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
53921/000139983	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	283 CICLOPISTAS	CONSTRUCCION DE CICLOPISTA EN TEMAMATLA, LOCALIDAD SAN JUAN TEMAMATLA, ASENTAMIENTO SAN JUAN TEMAMATLA, EN LÍMITES TERRITORIALES DE COCOTITLAN A VADO DE TEMAMATLA / TEMAMATLA	CONTRATO	2022-07-29	2022-09-26	1,746,412.76	1,746,412.76	0.00	1,209,315.73	1,209,315.73	0.00	01 METRO LINEAL	562.54		4 MUNICIPIO	1	7,442	69	69.25
54485/000267050	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	206 PREESCOLAR (SANITARIOS)	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN PREESCOLAR EN TEMAMATLA, LOCALIDAD SANTIAGO ZULA, ASENTAMIENTO SANTIAGO ZULA EN JARDIN DE NIÑOS MANUEL M PONCE CCT 15EJN0346A1 / SANTIAGO ZULA	CONTRATO	2022-07-29	2022-09-26	978,348.07	978,348.07	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	74.88		5 ALUMNO	120	120	0	0.00
56093/000357151	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	V PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL COMPLEMENTARIOS	002 ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL, CONMUTADOR, / TEMAMATLA	CONTRATO	2022-07-18	2022-08-16	127,999.00	127,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	319.00		4 MUNICIPIO	1	79	0	0.00
56127/000412197	18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN TEMAMATLA, LOCALIDAD SANTIAGO ZULA, ASENTAMIENTO SANTIAGO ZULA EN CALLE 21 DE MARZO, / SANTIAGO ZULA	CONTRATO	2022-09-12	2022-12-10	577,496.08	577,496.08	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	23.00		2 COLONIA	1	92	0	0.00
56128/0005123518	18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN TEMAMATLA, LOCALIDAD SANTIAGO ZULA, ASENTAMIENTO TIERRA GRANDE EN CALLE 18 DE SEPTIEMBRE, / SANTIAGO ZULA	CONTRATO	2022-10-01	2022-11-30	692,984.29	692,984.29	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	29.00		2 COLONIA	1	116	0	0.00
57024/000670957	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	264 PUENTES	CONSTRUCCION DE PUENTE EN TEMAMATLA, LOCALIDAD SAN JUAN TEMAMATLA, ASENTAMIENTO SAN JUAN TEMAMATLA, EN CALLE SAN LUIS POTOSÍ A CAMINO A CUAUHTITLA (RASTRO), / TEMAMATLA	CONTRATO	2022-09-02	2022-10-31	1,773,573.49	1,773,573.49	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	220.00		3 COLONIA	1	7,442	0	0.00
57027/0007137942	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	Z MEJORAMIENTO DIRECTA	222 SECUNDARIA (AULAS)	IMPERMEABILIZACION DE AULA DE CÓMPUTO EN TEMAMATLA, LOCALIDAD SANTIAGO ZULA, ASENTAMIENTO SANTIAGO ZULA EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NÚMERO 0457 DOCTOR GUSTAVO BAZ PRADA, / SANTIAGO ZULA	CONTRATO	2022-09-02	2022-10-31	169,542.78	169,542.78	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	254.00		5 ALUMNO	127	0	0.00	

SECRETARÍA DE FINANZAS
ESTADO DE MÉXICO
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
06 OCT 2022
UNIDAD DE MONITOREO
RECIBIDO


TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 6,399,977.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.		Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.	
57032/ 0008 138360	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	205 PREESCOLAR (DOTACION DE SERVICIOS BASICOS: AGUA, ELECTRIFICACION, DRENAJE)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL, POZOS DE ABSORCIÓN Y PISOS EN AULAS EN TEMAMATLA, LOCALIDAD LOS REYES ACATLIXHUAYÁN, ASENTAMIENTO LOS REYES ACATLIXHUAYÁN EN JARDÍN DE NIÑOS JUAN SEBASTIAN BACH. / REYES ACATLIXHUAYÁN, LOS	CONTRATO	2022-09-02	2022-10-31	141,620.62	141,620.62	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	66.00		5 ALUMNO	117	117	0	0.00	
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 8							TOTAL		6,207,977.09	6,207,977.09	0.00	1,209,315.73	1,209,315.73	0.00									69

Complementarios: 3 Directa: 5


CIUDADANO JOSÉ ANTONIO VALLEJO GAMBOA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TEMAMATLA
Gobierno Municipal
2022-2024
PRESIDENCIA


CONTADOR PÚBLICO
ROCIO GUERRERO ALVAREZ
TESORERA MUNICIPAL
TEMAMATLA
Gobierno Municipal
2022-2024
TESORERÍA


INGENIERO ARQUITECTO DE OBRAS PÚBLICAS,
GABRIEL GARCÍA SIMÓN
DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA, DES. URB. Y E.


LICENCIADO JOSÉ ESPINOZA JUÁREZ
CONTRALORÍA
TEMAMATLA
Gobierno Municipal
2022-2024
CONTRALORÍA

EDOMEX
SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
06 OCT 2022
UNIDAD DE NORMATIVIDAD
RECIBIDO